



# Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 151 del 30/07/2021

Oggetto: **Lavori di Regimazione idraulica nell'abitato di Fratte** –

- **Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione**

**CUP:G52J18000040001– CIG: 8416886A0C**

## Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

### Premesso che:

- il Comune di Sassofeltrio ha trasmesso al Ministero dell'Interno, istanza di contributo entro il termine perentorio del 15 settembre 2019, come stabilito dal comma 140 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2020;
- con Decreto del 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati assegnati dei contributi stanziati ai Comuni per la messa in sicurezza del territorio;
- nell'allegato 3) del suddetto Decreto del 30/12/2019, vengono attribuiti al Comune di Sassofeltrio un contributo pari ad € 357.000,00 relativo all'intervento di "Regimazione idraulica nell'abitato di Fratte" ed un contributo pari ad € 343.000,00 relativo all'intervento "Dissesto idrogeologico in località Valle S. Anastasio";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 14, in data 06/05/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 30 in data 06/05/2020, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;
- nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita, nell'anno 2020, la previsione della realizzazione dell'opera pubblica denominata **Lavori di Regimazione idraulica nell'abitato di Fratte – CUP: G52J18000040001**;
- per i lavori di Lavori di Regimazione idraulica nell'abitato di Fratte è stato approvato il progetto esecutivo con delibera di G.M. n. 60 del 31/08/2020;
- il quadro tecnico economico di progetto di cui al punto che precede è così articolato:

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>A – IMPORTO LAVORI</b>  |              | <b>€ 272.506,77</b> |
| 1) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)  | € 13.613,81  |                     |
| 2) Incidenza costo del personale   | € 61.911,16  |                     |
| 3) Importo lavori a base d'asta  | € 258.892,96 |                     |
| <b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |              | <b>€ 84.493,23</b>  |
| 1) IVA 10% sui lavori  | € 27.250,68  |                     |
| 2) Incentivi (comprensivo oneri) ai sensi D.Lgs 50/2016  | € 2.616,06   |                     |
| 3) Progettazione esecutiva comprensiva di rilievi topografici di dettaglio, piani quotati e sezioni, direzioni lavori, coordinamento di sicurezza, | € 28.400,00  |                     |

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, il tutto comprensivo di spese generali     |            |                     |
| 4) Relazione geologica comprensiva di verifiche idrauliche   | € 5.100,00 |                     |
| 5) Iva e oneri previdenziali su B3, B4   | € 9.004,80 |                     |
| 6) Indagini ambientali, analisi di laboratorio per verifiche terreno da sbancare, compreso IVA     | € 2.879,20 |                     |
| 7) Controllo archeologico durante le fasi di lavoro, compreso IVA                                  | € 1.220,00 |                     |
| 8) Frazionamenti terreni compresi oneri previdenziali e spese presentazione all'Ufficio Territorio | € 1.810,00 |                     |
| 9) Spese per atto notarile   | € 1.302,00 |                     |
| 10) Spese per esecuzione gara d'appalto (0,45% importo lavori)                                     | € 1226,28  |                     |
| 11) Imprevisti (verifiche tecniche sottoservizi) etc   | € 3.684,21 |                     |
| <b>TOTALE LAVORO</b>   |            | <b>€ 357.000,00</b> |

**Visto** che al finanziamento dell'opera si provvede mediante le risorse stanziare con Decreto del 30 dicembre 2019 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Preso atto** che con Determina a contrarre n. 154 del 31/08/2020 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sassofeltrio, si è stabilito di procedere, all'affidamento dei lavori di Regimazione idraulica nell'abitato di Fratte – CUP:G52J18000040001 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020.

**Considerato** che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si è deciso di procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura e mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi.

**Considerato** altresì che:

- con convenzione sottoscritta in data 23/07/2020 tra il Consorzio di Bonifica delle Marche e il Comune di Sassofeltrio, il procedimento di selezione del contraente è espletato attraverso la piattaforma telematica di negoziazione appalti E-Procurement in uso del Consorzio, il quale si è impegnato a garantire le necessarie attività di supporto al RUP in fase di gara e la profilazione e attivazione delle utenze sulla piattaforma telematica fino alla verifica dei requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria a mezzo del sistema Avcpass;
- con determina n.159 del 17/09/2020 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sassofeltrio è stata nominata la seguente commissione di gara:
  - Presidente geom. Marco Del Prete;
  - Commissario geom. Pasquale Morganti;
  - Commissario con funzione di segretario verbalizzante Ing. Alice Marconi.

**Visto** che la Commissione, con verbale in data 18/09/2020, ha proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico IMPRESA CANGHIARI COSTRUZIONI SRL P.IVA 00658420419 Via dell'Artigianato n. 7, 61010 Monte Grimano Terme (PU), che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara tenuto conto della procedura stabilita nella lettera d'invito e dal disciplinare di gara.

**Visto** che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso del 6,777%, di euro 254.961,59, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro 13.613,81 oltre IVA, nella misura di legge.

**Dato atto** che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, dichiarati in sede di gara, mediante il sistema AVCPass e alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo.

**Preso atto** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 07/03/2020 prot. INAIL\_26483653 in validità fino al 05/07/2021.

**Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è 8416886A0C.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

**Visto** il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

**Visto** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore.

**Visto** il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore.

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

**Visto** il regolamento comunale di contabilità.

**Visto** il regolamento comunale dei contratti.

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni.

**Vista** la determina n. 177 del 30/09/2020 con la quale:

- è stato approvato il verbale n. 1 della Commissione di gara per l'appalto relativo ai lavori di **Regimazione idraulica nell'abitato di Fratte – CUP: G52J18000040001**, redatto in data 18/09/2020;
- è stato aggiudicato all'operatore IMPRESA CANGHIARI COSTRUZIONI SRL P.IVA 00658420419 Via dell'Artigianato n. 7, 61010 Monte Grimano Terme (PU), i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 254.961,59, al netto del ribasso offerto ed accettato del 6,777%, comprensivo di euro 13.613,81 per oneri della sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- è stato impegnato, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 a carico del Bilancio dell'esercizio 2020, sul cap. 2834/4, l'importo di € 299.757,45;

**Preso atto** che i lavori sono stati consegnati in data 14 ottobre 2020, con processo verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, redatto ai sensi art. 154 comma 1 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

**Visto** il contratto del 30.11.2020, Rep. 347/2020 Registrato ad Urbino con Serie 1T Numero 2215 del 16/12/2020 e preso atto che i lavori sono stati consegnati e iniziati in data 12/10/201 come da verbale agli atti d'ufficio;

**Vista** la determina n. 66 del 20/04/2021 di approvazione degli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori dell'importo complessivo di € 157.121,98 oltre IVA 10% per € 15.712,20 per un totale così di € 172.834,18;

**Dato atto** che con la stessa determina n. 66 del 20/04/2021 si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 5/PA del 22/03/2021 emessa dalla ditta CANGHIARI COSTRUZIONI SRL P.IVA 00658420419 Via dell'Artigianato n. 7, 61010 Monte Grimano Terme (PU) per un importo pari ad € € 172.834,18;

**Vista** la Determinazione n. 83 del 05/05/2021 di approvazione della perizia di variante dalla quale risulta il nuovo quadro economico, come di seguito specificato:

|  |                     |                           |
|--|---------------------|---------------------------|
| <b>A – IMPORTO LAVORI</b>  |                     | <b>€272.506,77</b>        |
| 4) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)  | € 13.837,98         |                           |
| 5) Incidenza costo del personale   | € 61.491,39         |                           |
| 6) A detrarre il ribasso d'asta del 19,578%<br>€ 17.529,98   | € 17.529,98         |                           |
| <b>IMPORTO NETTO LAVORI</b>  | <b>€ 254.976,79</b> | <b><u>€254.976,79</u></b> |
| <b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                     | <b><u>€84.493,23</u></b>  |
| 12) IVA 10% sui lavori   | € 27.250,68         |                           |
| 13) Incentivi (comprensivo oneri) ai sensi D.Lgs 50/2016   | € 2.616,06          |                           |
| 14) Progettazione esecutiva comprensiva di rilievi topografici di dettaglio, piani quotati e sezioni, direzioni lavori, coordinamento di sicurezza, contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, il tutto comprensivo di spese generali | € 28.400,00         |                           |
| 15) Relazione geologica comprensiva di verifiche idrauliche  | € 5.100,00          |                           |
| 16) Iva e oneri previdenziali su B3, B4  | € 9.004,80          |                           |
| 17) Indagini ambientali, analisi di laboratorio per verifiche terreno da sbancare, compreso IVA  | € 2.879,20          |                           |
| 18) Controllo archeologico durante le fasi di lavoro, compreso IVA   | € 1.220,00          |                           |
| 19) Frazionamenti terreni compresi oneri previdenziali e spese presentazione all'Ufficio Territorio  | € 1.822,50          |                           |
| 20) Spese per atto notarile  | € 1.302,00          |                           |
| 21) Spese per esecuzione gara d'appalto (0,45% importo lavori)   | € 1226,28           |                           |
| 22) Spese tecniche per contributo fase esecutiva   | € 528,48            |                           |
| 23) Imprevisti (verifiche tecniche sottoservizi) etc   | € 3.143,23          |                           |
| 24) Economie liberate con il ribasso   | € 17.529,98         | <b><u>€17.529,98</u></b>  |
| <b>TOTALE LAVORO</b>   |                     | <b>€357.000,00</b>        |

**Vista** la determina n. 95 del 24/05/2021 di approvazione degli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori dell'importo complessivo di € 66.067,15 oltre IVA 10% per € 6.606,72 per un totale così di € 72.673,87;

**Visti** gli atti contabili relativi allo stato finale e certificato di regolare esecuzione delle opere in oggetto, redatti rispettivamente in data 07/07/2021 e 30/07/2021 dall'Arch. Leonardo Morri nella qualità di D.L., dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di € 31.786,88, con una minor spesa di € 0,78, rispetto all'importo di € 31.787,66 (importo rimasto come residuo a seguito approvazione di variante e corresponsione di acconti in corso d'opera, può pagarsi all'esecutore, con successivo atto e dietro presentazione di fattura, l'importo netto di € 31.786,88 oltre a iva del 10% pari ad € 3.178,69 per un totale di € 34.965,57 (trentaquattrominovecentosessantacinque/57);

## DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dall'Arch. Leonardo Morri nella qualità di D.L. dai quali risulta un credito netto per l'appaltatore di € 34.965,57 compreso IVA;
2. di dare atto che dallo stato finale, redatto dal D.L. risultano le seguenti annotazioni:

|   |              |
|---|--------------|
| - Ammontare perizia                     | € 254.976,79 |
| - Ammontare conto finale                | € 254.976,01 |
| - Economie liberate con ribasso perizia | € 17.529,98  |
| - Economie liberate con ribasso         | € 17.529,93  |
| - A dedurre somme già corrisposte       | € 223.189,13 |
| - Resta il credito netto della ditta    | € 31.787,66  |

*Pertanto il credito netto della ditta ascende in nette € 31.787,66 oltre a IVA 10% pari ad € 3.178,69 per un totale di € 34.965,57 (trentaquattrominovecentosessantacinque/57) come per legge, che possono essere corrisposte alla Ditta IMPRESA CANGHIARI COSTRUZIONI SRL P.IVA 00658420419 Via dell'Artigianato n. 7, 61010 Monte Grimano Terme (PU) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;*

3. di dare atto che la predetta somma trova disponibilità sul cap 2834/4 Bilancio esercizio 2020;
4. di stabilire che la liquidazione verrà effettuata con separato provvedimento con presentazione di regolare fattura e a seguito del trasferimento della quota da parte del Ministero.
5. di dare atto:
  - che gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di questo Comune;
  - che la ditta risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 C.C

Il Responsabile del Settore Tecnico  
**Arch. Adalgisa Arcangeli**

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: favorevole  
Lì,

Il Responsabile del Settore Contabile  
**Bartolacci dott.ssa M. Silvia**