



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Determina n. 59 del Reg. Gen. Del 26.07.2010

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CENSITO NELLA CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITA' DI BACINO CONCA-MARECCHIA CON COD. PS267026, DISSESTO CHE INTERESSA IL NUCLEO ABITATO DI CA' LA PALMA, LA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO COL CAPOLUOGO SASSOFELTRIO E LE LINEE PRINCIPALI DEL GAS METANO E DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO E SPESE INDAGINI GEOGNOSTICHE STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA DI EDO BIANCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:

Visto il provvedimento sindacale n. 28 del 31.01.2004 con il quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi e attribuite loro le funzioni previste dall'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

Vista la determina n. 25 del 15.03.2008 di affidamento incarico allo studio di Geologia e Geotecnica Bianchi Dtt. Edo;

Vista la delibera G.C. n° n° 1 del 24/01/2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di €400.000,00 di cui €280.000,54 netti (€274.000,54 per importo soggetto a ribasso, e €6.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) a base d'asta ed €119.999,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista la Determinazione n. 204 del 15.12.2008 con cui è stato assunto l'impegno di spesa di €400.000,00 al capitolo uscita 2850/5;

Atteso che con determina n. 61 del 15.05.2009 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta- **Ambrogetti srl. con sede in Verghereto (FC) via S.Lucia 33/1 Loc. Riofreddo** al prezzo complessivo, tenuto conto del ribasso offerto (7,31%), di €259.971,10 da assoggettarsi ad IVA, e da intendersi a misura e a corpo e a misura ai sensi delle leggi vigenti in materia, risultante dalla compilazione delle liste delle categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'appalto;

Visto il contratto Rep. repertorio n. 333 del 26.06.2009 Registrato alla Agenzia delle Entrate di Urbino in data 29.06.2009 al n. 92;

Preso atto:

- che i lavori di cui trattasi sono finanziati con contributo in conto capitale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al Cap. 2850/5;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 26/06/09 n. 333 di repertorio;
- che in data 13/07/09 sono stati consegnati i lavori, così come risulta dal verbale di consegna lavori redatto dalla D.L., con ultimazione degli stessi prevista per il giorno 08/05/2010;
- che in data 10/12/09 i lavori sono stati sospesi come risulta dal verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto dal D.L.;

- che in data 13/01/2010 i lavori sono stati ripresi come risulta dal verbale di ripresa dei lavori n. 1 redatto dal D.L. cosicché il termine finale per la conclusione veniva portato all'11/06/2010;
- che in data 22/03/10 i lavori sono stati sospesi come risulta dal verbale di sospensione dei lavori n. 2 redatto dal D.L.;
- che in data 26/04/2010 i lavori sono stati ripresi come risulta dal verbale di ripresa dei lavori n. 2 redatto dal D.L. cosicché il termine finale per la conclusione veniva portato al 16/07/2010;

Vista la determina di liquidazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 143 del 27/10/2009 con la quale sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori in oggetto, redatti dalla D.L., da cui risultano € 121,400,00, al netto come da certificato di pagamento n° 1;

Vista la determina di liquidazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 7 del 20/01/2010 con la quale sono stati approvati e liquidati gli atti contabili relativi al 2° SAL dei lavori in oggetto, redatti dalla D.L., da cui risultano € 73.600,00, al netto come da certificato di pagamento n° 2;

Vista la perizia di variante del 01.07.2010, con la quale l'importo contrattuale risulta essere di €270.343,55 e le somme a disposizione dell'amministrazione di importo pari ad €129.656,45;

Vista la determina n. 7 del 20/01/2010 con la quale sono stati approvati gli atti relativi alla liquidazione del 1° acconto di €50.642,02 comprensivi di tutti gli oneri dovuti per legge, per le prestazioni eseguite;

Vista la fattura n. 20 del 06.07.2010 di importo di €5.783,40 comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge e relativo alle spese per indagini geognostiche e per analisi di laboratorio;

Vista la fattura n. 21 del 06.07.2010 di importo di €2.500,00 comprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge e relativo al rilievo topografico di dettaglio, elaborazione e restituzione grafica computerizzata del rilievo, georeferenziazione della cartografia catastale in visura;

Dato atto che tali somme trovano copertura all'interno del progetto complessivo;

Ritenuti regolari tali documenti;

DETERMINA

1. Di liquidare al Dott. Geologo Edo Bianchi le fatture :
 - n.20 del 06.07.2010 di importo €5.783,40
 - n. 21 del 06.07.2010 di importo di €2.500,00 comprensivi di tutti gli oneri dovuti per legge;
2. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa. Silvia Bartolacci, emetterà il relativo mandato di pagamento sull'intervento con somma impegnata sul cap. 2850/5

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Geom. Andrea Pula

SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le spese liquidate con provvedimento che precede:

- sono state rispettivamente autorizzate;
- rientrano nei limiti dell'impegno, che è disponibile;
- sono di competenza dell'esercizio di riferimento;

Verificato inoltre che:

- i conteggi risultano esatti;
- i titoli da liquidare sono regolari dal punto di vista fiscale;

DISPONE

L'emissione dei mandati di pagamento n. _____:

- a favore dei soggetti come sopra definiti;
- negli importi indicati nel prospetto che precede;
- a valere sugli interventi / capitoli individuati sull'esercizio finanziario del corrente anno.

Sassofeltrio, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bartolacci Dott.ssa Silvia

N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
<p>La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .</p> <p>Sassofeltrio, _____</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI</p>