



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

Determinazione n. 152 del 06/08/2022

OGGETTO: Oggetto: **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PLESSO SCOLASTICO DI FRATTE - CUP: G58I21000450001 CIG:8835681A9D**
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5/21 del 09/10/2021 con cui sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del Comune di Sassofeltrio;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. C.C. n. 15 del 06/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 06/03/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno, del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n.13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 29-37, della Legge dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile;

VISTO l'allegato A) al suddetto Decreto del 30 gennaio 2020, nel quale viene attribuito al Comune di Sassofeltrio un contributo pari ad Euro 50.000,00;

VISTO il Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (GU Serie generale n. 289 del 20/11/2020);

VISTO l'art. 1 comma 2, del Decreto 11 novembre 2020, nel quale si cita che in applicazione del comma 30 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi aggiuntivi sono attribuiti in

base alla quota stabilita per fascia di popolazione negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente Decreto del 30 gennaio 2020;

PRESO ATTO, pertanto che il contributo, attribuito per l'anno 2021 è pari ad € 100.000,00;

VISTA la determina n. 120 del 14/04/2021 di affidamento al Perito Industriale Luciano Zavaglia con studio in via Valentini 11 – 47922 RIMINI (RN), iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Rimini con il n. 1197 - P.IVA 03227750407, nell'ambito dell'esecuzione di atti specifici in merito alle operazioni progettuali per **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PLESSO SCOLASTICO DI FRATTE** nello specifico: progettazione -esecutiva, Direzione Lavori, pratiche GSE, Enel, Terna, sicurezza e certificato di regolare esecuzione, per un importo di € 8.206,44 compreso oneri e iva, nonché applicazione di uno sconto pari al 7%, come da preventivo acquisito il 12/06/2021;

VISTA la delibera di G.M. n.46 del 15/07/2021 di approvazione del progetto per I lavori di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto approvato con delibera di G.M. sopra citata è così articolato:

A – IMPORTO DEI LAVORI	euro	81.520,00
A) - Oneri di sicurezza diretta (compresi nei prezzi unitari e non soggetti a ribasso)	euro	1.956,48
A1- Importo soggetto a base d'asta	euro	79.563,52
A3 - Importo soggetto a base di Gara (A –A1)	euro	81.520,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	euro	18.480,00
B1 – IVA 10% su importo lavori	euro	8.152,00
B2 – Imprevisti ed indennizzi per occupazioni (oneri compresi)	euro	947,67
B3 - Spese tecniche	euro	6.406,28
B4 – Iva Spese tecniche:	euro	1.800,16
B5 – Incentivo	euro	1.173,89
C - COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)	euro	100.000,00

VISTO che:

- dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:
 - importo complessivo dei lavori: euro 81.520,00
 - di cui:
 - a) importo dei lavori [al netto degli oneri di cui al successivo punto b): euro 79.563,52
 - b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 1.956,48
- l'importo complessivo dei lavori sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
X nella necessità di eseguire le opere quanto prima al fine di avere un efficientamento energetico;

X nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016

CONSIDERATO che l'operatore economico scelto, **01 Impianti srls con sede Sassofeltrio località Fratte C.so Europa 16 P.IVA 02641890419**, ha presentato un'offerta per un importo complessivo di euro 81.122,18, al netto del ribasso offerto ed accettato dell'0,50%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è: 8835681A9D

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore.

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Visto il regolamento comunale dei contratti.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

VISTA la determina N.150 DEL 28/07/2021 di affidamento dei lavori all'operatore economico 01 Impianti srls con sede Sassofeltrio località Fratte C.so Europa 16 P.IVA 02641890419 i lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL PLESSO SCOLASTICO DI FRATTE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un importo di € 79.165,70 a cui si aggiungono € 1.956,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 81.122,18 oltre IVA, nella misura di legge;

CONSIDERATO che con la stessa determina n. 150 del 28/07/2021 sono state impegnate, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 a carico del Bilancio dell'esercizio 2021/2023 le somme di seguito indicate:

Intervento		Codice			
Capitolo	2662 B.P. 2021/2023	Descrizione	Efficientamento energetico nel territorio comunale e installazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel plesso scolastico di Fratte.		
Articolo		Descrizione			
SIOPE		CIG lavori	8835681A9D	CUP	G58I21000450001
Creditore					
Rif. Pren.		Importo €	91.793,56		
Rif. Imp.					

VISTO che il finanziamento dell'opera si provvede mediante le risorse stanziare con i decreti del Ministero dell'Interno, del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n.13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno

2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 29-37, della Legge dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, nonché con il Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (GU Serie generale n. 289 del 20/11/2020);

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 4 agosto 2021;

VISTA la determina n. 205 del 14/10/2021 di approvazione del 1° SAL;

VISTA la delibera di G.M. n. 8 del 24/03/2022 ad oggetto: “**Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – Efficientamento della pubblica illuminazione nel territorio comunale ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel plesso scolastico di Fratte. Approvazione variante progetto**” con la quale è stata approvata la variante al Progetto Esecutivo;

TENUTO CONTO che la suddetta non ha comportato aumento di spesa in quanto l'importo relativo all'installazione del fotovoltaico è stato utilizzato per i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 17/06/2022 ed il certificato di regolare esecuzione delle opere redatto in data 03/08/2022 dalla D.L. Perito Industriale Luciano Zavaglia con studio in via Valentini 11 – 47922 RIMINI (RN), iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Rimini con il n. 1197 - P.IVA 03227750407, dai quali risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 07/07/22, dai quali risulta un credito netto per l'appaltatore di € 41.828,26 oltre IVA 10% per € 4.182,83 per un totale così di € 46.011,09;

VISTA la relazione, del 03/08/2022, delle lavorazioni impreviste per un importo di € 947,89 onnicomprensivo;

DATO ATTO che le somme per l'esecuzione dei lavori sono disponibili al Cap. 2662 del B.P. 2022/2024;

RILEVATA la regolarità dei documenti contabili e la loro corrispondenza alle pattuizioni contrattuali e ritenuto pertanto di doverli approvare rimandando la liquidazione con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore;

DETERMINA

1. di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 17/06/2022 ed il certificato di regolare esecuzione delle opere redatto in data 03/08/2022 dalla D.L. Perito Industriale Luciano Zavaglia con studio in via Valentini 11 – 47922 RIMINI (RN), iscritto all'Ordine dei Periti Industriali di Rimini con il n. 1197 - P.IVA 03227750407 e il relativo

certificato di pagamento n. 2 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 07/07/22, dai quali risulta un credito netto per l'appaltatore di € 41.828,26 oltre IVA 10% per € 4.182,83 per un totale così di € 46.011,09;

2. di approvare la relazione, del 03/08/2022 delle lavorazioni impreviste dalla quale risulta un credito per l'appaltatore di € 947,89 omnicomprensivo;
3. di stabilire che la liquidazione verrà effettuata con separato provvedimento con presentazione di regolari fatture e a seguito del trasferimento della quota da parte del Ministero.
4. di dare atto:
 - che gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di questo Comune;
 - che la ditta risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 C.C

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Adalgisa Arcangeli

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: favorevole
Lì,

Il Responsabile del Settore Contabile
Bartolacci dott.ssa M. Silvia